

ОТЧЕТ об осуществлении расходов фонда муниципального образования Новоложское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2020 года

№ п/п	Наименование направления расходов/наименование объекта (с/без НДС)	Целевое назначение	Плановые значения показателей по Соглашению			Выполнено руб. (***)			Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (***)			Принято в эксплуатацию в 2020 г. (****)		Остаток средств руб.			Причины неиспользования средств	
			Объем финансирования в 2020 году за счет средств, руб	За счет средств в дорожном фонде	ЛЮ	МО	Всего	За счет средств дорожного фонда (по КС-3)	ЛЮ	МО	Всего	по акту приема-исполнения работ	по акту приемки выполненных работ	Всего (гр 15 = гр 4- гр 10)	ЛЮ (гр 16 = гр 5+гр 11)	МО (гр 17 = гр 6+гр 12)		
1	ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"		4,726	17 743 021,00	15 155 876,24	2 587 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743 021,00	15 155 876,24	2 587 144,76	
из них:																		
1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:		0,687	2 948 907,00	2 285 000,00	663 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 907,00	2 285 000,00	663 907,00	
1.1.1	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Волжков в г. Новая Ладога, Волховского района, Ленинградской области.		0,206	984 865,00	719 900,00	264 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 865,00	719 900,00	264 965,00	Зачислен МК № 27.05.2020. Подразд. ООД "СМУ-68". Срок исполнения 26.06.2020. 30% завершенности
1.1.2	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Западная от д.7 до ул. Рождественская в г. Новая Ладога, Волховского района, Ленинградской области.		0,131	472 765,00	376 735,58	96 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 765,00	376 735,58	96 029,42	Зачислен МК № 30.05.2020. Подразд. ООД "СМУ-68". Срок исполнения 29.06.2020. 100% завершенности
1.1.3	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Ладожская в г. Новая Ладога, Волховского района, Ленинградской области.		0,350	1 491 277,00	1 188 564,42	302 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 277,00	1 188 564,42	302 912,58	Зачислен МК № 30.05.2020. Подразд. ООД "СМУ-68". Срок исполнения 29.06.2020. 100% завершенности
2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социальный характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:		4,039	14 794 114,00	12 870 876,24	1 923 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 114,00	12 870 876,24	1 923 237,76	
2.1.1	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги от дома №2 до дома №60 по ул. Кручицы в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области		0,800	3 428 738,00	2 983 001,38	445 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 738,00	2 983 001,38	445 736,62	Зачислен МК № 30.05.2020. Подразд. ООД "СМУ-68". Срок исполнения 29.06.2020. 30% завершенности
2.1.2	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Волонеровского в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области		0,378	1 428 084,00	1 242 432,79	185 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 084,00	1 242 432,79	185 651,21	Зачислен МК № 01.456000002200000170001 от 29.05.2020. Подразд. ООД "СМУ-68". Срок исполнения 28.06.2020. 100% завершенности
2.1.3	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Урицкого в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области		0,378	1 343 696,00	1 169 015,25	174 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 696,00	1 169 015,25	174 680,75	Зачислен МК № 01.456000002200000180001 от 29.05.2020. Подразд. ООД "СМУ-68". Срок исполнения 28.06.2020. 100% завершенности

№ п/п	Наименование направления расходования средств (целевое назначение объектов)	Показатели для расчета	Плановые значения показателей по Соглашению						Выполнено руб. (***)						Одноразово подучитываемые средства						Принято в эксплуатацию в 2020 г.			Остаток средств, руб	Причина неиспользования средств
			Объем финансирования в 2020 году за счет средств, руб. (***)	За счет средств дорожного фонда		Всего	За счет средств дорожного фонда (по КС-3)		Всего	За счет средств дорожного фонда (по КС-3)		Всего	по акту приема выполненных работ	по акту проверки законности работ	Всего (гр.15 = гр.4 + гр.10)	За счет средств дорожного фонда									
				Итого	ЛЮ		МО	ЛЮ		МО	ЛЮ					МО	ЛЮ (гр.16 = гр.5+гр.11)	МО (гр.17 = гр.6+гр.12)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
214	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Кузнецкий в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области	0,220	950 554,00	826 981,79	123 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	950 554,00	826 981,79	123 572,21	01456000002000001200001 им 27.05.2020. Подарышек ООО "МА-68". Срок исполнения 26.06.2020. 30% готовности.								
215	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги от дома 5 по ул. Промышленная до ул. Суворова в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области	0,458	2 203 987,00	1 917 468,26	286 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	2 203 987,00	1 917 468,26	286 518,74	01456000002000001100001 им 27.05.2020. Подарышек ООО "МА-68". Срок исполнения 26.06.2020. 30% готовности.								
216	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги от дома 122 по ул. Пролетарский канал до проспекта Карла Маркса в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области	1,610	4 823 189,00	4 196 173,48	627 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	4 823 189,00	4 196 173,48	627 015,52	01456000002000001200001 им 29.05.2020. Подарышек ООО "Авдод". Срок исполнения 28.06.2020. 35% готовности.								
217	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Октябрьская от ул. Старый канал до ул. Личварского в г. Новая Ладога, Волховского района, Ленинградской области	0,195	615 866,00	535 803,29	80 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	615 866,00	535 803,29	80 062,71	01456000002000001200001 им 29.05.2020. Подарышек ООО "Авдод". Срок исполнения 28.06.2020. 100% готовности.								

Глава Администрации

Ильинков И.Н.

Зам. главы администрации по финансовым вопросам - начальник ФЗО

Кравцова Е.К.

