

ОТЧЕТ

об осуществлении расходов местного бюджета

Муниципального образования Новолодожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Наименование (объекта)	Получен Трансферт в 2021 году	Принятые в 2021 году бюджетные обязательства			Перечислено средств организациям в 2021 году	Остаток Трансферта на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
		контрагент	номер и дата договора (контракта)	сумма договора (контракта) на 2021 год			
1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство «Проспект Карла Маркса» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога	5 330 812.50 руб.	ООО «СТС- Ладога»	МК № 0145600000221 0000040001 от 29.03.2021г.	82 000 000,00 руб.	5 686 200,00 руб., в т. ч. : обл. б-т 5 330 812.50 руб. МБ 355 387,50	0,00	Произведена оплата авансирования приобретения МАФ, демонтажные работы, планировка газонов. общее состояние строительной готовности объекта 79%

Целевое использование Трансферта в сумме 5 330 812 (пять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот двенадцать) рублей 50 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации



И.Н. Цыганков

«01» октября 2021 года

Руководитель финансового органа

Кравцова Е.К.

«01» октября 2021 года